

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2018

UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal de Itapissuma
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

EXERCÍCIO: (2) 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: (4) Janeiro a Março

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO							DESPESAS NO EXERCÍCIO					SITUAÇÃO
		CONVENIO			CONTRATADO			CONTRATO			ADITIVO				NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)						
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 01/2014	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA (DOMICILIAR) GERADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A NBR 10.004/2004 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO E TRATAMENTO EM ATERRO SANITÁRIO.	****	*****	*****	*****	07.534.580/0001-46	CTR-PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.	001/2014	28/02/2014	12 MESES	528.000,00	Serviço Contínuo	10 MESES	(*)	3.3.90.39	122.964,82	122.964,82	122.964,82	1.241.168,76	EM EXECUÇÃO
PREGÃO PRES 019/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS HOSPITALAR E ESPECIAIS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	****	*****	*****	*****	01588077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	013/2014	23/10/2014	12 MESES	27.402,44	Serviço Contínuo	14 MESES	(*)	3.3.90.39	8.953,56	8.953,56	8.953,56	54.733,76	EM EXECUÇÃO
TP006/2014	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA I-BOTAFOGO (TRECHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA G-BOTAFOGO (TRECHO) E RUA SÃO MIGUEL ARCANJO- LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA-PE - LOTE 02	085/2014	673.829,59	*****	*****	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	011/2014	15/09/2014	180 DIAS	673.829,59	30/06/2017	180 DIAS	*****	449051	*****	*****	*****	548.050,13	EM EXECUÇÃO
TP006/2014*	REFORMA DA ÁREA DE LAZER DE MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA-PE - LOTE 03	085/2014	148.492,55	*****	*****	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	011/2014	15/09/2014	180 DIAS	148.492,55	30/06/2017	180 DIAS	*****	449051	*****	*****	*****	132.351,60	CONCLUÍDO
TP006/2014*	CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE	085/2014	219.811,05	*****	*****	09.508.071/0001-74	LCR CONSTRUTORA LTDA - EPP	012/2014	15/09/2014	180 DIAS	219.811,05	30/06/2017	180 DIAS	27.304,00	449051	*****	*****	*****	205.130,35	CONCLUÍDO
CONVITE 37/2017	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	****	*****	*****	*****	13.662.156/0001-80	RLS CONSTRUÇÕES - RIVALDO LAZARO DA SILVA - EPP	151/2017	31/07/2017	90 DIAS	140.891,15	*****	*****	*****	27100	78.761,31	78.761,31	78.761,31	140.889,73	CONCLUÍDO
CONVITE 40/2017	PAVIMENTAÇÃO DA RUA Q, NO DISTRITO DE BOTAFOGO, ITAPISSUMA-PE	*****	*****	*****	*****	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE - EPP	144/2017	14/07/2017	120 DIAS	85.942,70	*****	240 DIAS	11.473,12	4.4.90.51	99.127,92	78.193,89	13.426,02	78.193,89	CONCLUÍDO
CONVITE 239/2017	REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DO CADASTRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	*****	*****	*****	*****	20.058.812/0001-03	MM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	236/2017	01/12/2017	60 DIAS	52.000,00	*****	*****	*****	27100	34.432,00	*****	*****	*****	EM EXECUÇÃO
	OBS: TP006/2014 - CONTRATO 11/2014 E 12/2014 OBRAS CONCLUÍDAS, APENAS AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO RECURSO DO FEM 02.																			
TOTAL																344.239,61	288.873,58	224.105,71	2.400.528,22	

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

_____/_____/____

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)