

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25 100

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO					CONTRATADO					CONTRATO					DESPESAS NO EXERCÍCIO					SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSO (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
CONVITE 019/2020	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PARTES DAS ESCOLAS DO ENERIO MUNICIPAL NOS BARRIOS BOTAFOGO CENTRO E ENGENHO UBU			---	---	19.889.416/0001-79	OLIVARES EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELLI	088/2020	04/08/2020	00 DIAS	R\$ 83.180,00	04/11/2020	---	---	4.4.90.61.00	R\$ 35.778,63	R\$ 35.778,63	R\$ 35.778,63	R\$ 35.778,63	EM EXECUÇÃO		
CONVITE 012/2020	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC PARA ATENDES AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES			---	---	19.889.416/0001-79	OLIVARES EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELLI	188/2020	31/07/2020	100 DIAS	R\$ 165.721,66	31/01/2020	---	---	111	R\$ 59.805,00	R\$ 59.805,01	R\$ 59.805,02	R\$ 59.805,03	EM EXECUÇÃO		
TOMADA DE PREÇO 007/2012	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIOS, PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA ESCOLA DILMA CECILIA NO DISTRITO DE BOTAFOGO NO MUNICÍPIO DE ITAIPASSUMA/PE	20418	FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLAR	453.376,38	-----	02.072.733/0001-88	TREVA CONSTRUÇÃO LTDA	027/2012	18/05/2012	270 DIAS	R\$ 487.859,08	31/03/2013	1820 DIAS	---	4.4.90.61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 388.840,28	EM EXECUÇÃO		
TOTAL																95.583,63	95.583,64	95.583,65	494.443,92			


Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

João Pedro da Silva
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável

Francis B. de Azevedo
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)

José Bezerra Tenório Filho
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesas (28)

João Pedro da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 181616050-4



José Bezerra Tenório Filho
Prefeito