



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal de Itapissuma  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretarias de Obras e Serviços Urbanos

EXERCÍCIO: (2) 2020  
PERÍODO REFERENCIAL: (4) Julho e Setembro

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIÓ				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
INEXIGIBILIDADE 086/2019	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA (DOMICILIAR) GERADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A NBR 10.004/2004 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO E TRATAMENTO EM ATERRO SANITÁRIO ESTIMADO EM 1000 TONELADAMES	.....	.....	.....	.....	07.534.580/0001-40	CTR-PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.	184/2019	30/08/2019	12 MESES	700.320,00	Serviço Contínuo	.....	.....	3.3.90.39	587.572,55	587.572,55	587.572,55	587.672,55	CONCLUÍDO
PREGÃO PRES. Nº 064/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE.	.....	.....	.....	.....	20.474.813/0001-78	WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA	116/2020	18/03/2020	12 MESES	34.190,00	Serviço Contínuo	.....	.....	3.3.90.39	12.859,29	12.859,29	12.859,29	12.859,29	EM EXECUÇÃO
PREGÃO PRES 018/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS HOSPITALAR E ESPECIAIS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	.....	.....	.....	.....	01588077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	013/2014	23/10/2014	12 MESES	27.402,44	Serviço Contínuo	48 MESES	(*)	3.3.90.39	52.282,76	18.878,58	24.293,24	70.243,44	CONCLUÍDO
OBS	PREGÃO PRES. Nº 016/2014 - O CONTRATO /2020 ESTÁ ENCERRADO, CONSTANDO NESTE MAPA, PELO FATO DA EMPRESA AINDA TER PAGAMENTOS A RECEBER																			
TP008/2014	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA H-BOTAFOGO (TRECHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA C-BOTAFOGO (TRECHO) E RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA-PE - LOTE 02	08/2014	673.820,59	.....	.....	02.072.733/0001-44	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	011/2014	15/08/2014	180 DIAS	673.820,59	30/09/2017	72 MESES	.....	449051	.....	.....	.....	548.052,13	EM EXECUÇÃO
TP008/2014	REFORMA DA ÁREA DE LAZER DE MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA-PE - LOTE 03	08/2014	140.492,55	.....	.....	02.072.733/0001-44	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	011/2014	15/08/2014	180 DIAS	148.492,55	30/06/2017	72 MESES	.....	449051	.....	.....	.....	132.351,80	CONCLUÍDO
TP008/2014	CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE	06/2014	210.811,05	.....	.....	09.569.071/0001-74	LCR CONSTRUTORA LTDA - EPP	012/2014	18/09/2014	180 DIAS	219.811,05	30/09/2017	48 MESES	27.304,00	449051	.....	.....	.....	208.130,35	CONCLUÍDO
CONVITE 238/2017	REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DO CADASTRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	.....	.....	.....	.....	20.058.812/0001-03	MM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	236/2017	01/12/2017	60 DIAS	82.900,00	.....	17 MESES	.....	27100	51.244,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	EM EXECUÇÃO
OBS	TP008/2014 - CONTRATO 11/2014 E 12/2014 OBRAS CONCLUÍDAS APÓS AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO RECURSO DO FPM 02																			
CONVITE 023/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR AQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ITAPISSUMA	.....	.....	.....	.....	27.864.801/0001-02	QUALITY REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	189/2019	13/06/2019	12 MESES	315.916,00	.....	13 MESES	.....	33803900	311.788,00	311.788,00	311.788,00	311.788,00	EM EXECUÇÃO



Secretaria de Obras e Infraestrutura

DISPENSA 089/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ITAPISSUMA					27.804.801/0001-02	QUALITI REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	331/2020	08/08/2020	60 DIAS	29.173,00	09/11/2020			33903901	28.998,00	14.981,00	14.981,00	14.981,00	EM EXECUÇÃO
TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLA ANTONIA, NO LOTEAMENTO CIDADE CRIANÇA	6º Termo Aditivo ao Termo de Adesão 085/2014	FEM - Gov do Estado	164.909,26	23.081,38	15.587.378/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	202/2018	04/09/2018	120 DIAS	189.080,61	04/03/2020			00449051	55.481,92	55.481,92	55.481,92	55.481,92	EM EXECUÇÃO
083	TP002/2019 - CONTRATO 202/2018, DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, ESTÁ QUE FORA ASSINADA EM 28/06/2020																			
TP 003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARACATU - LOTEAMENTO INDUSTRIAL - ITAPISSUMA/PE	7º Termo Aditivo ao Termo de Adesão 085/2014	FEM - Gov do Estado	178.978,80	0,00	11.953.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	237/2019	08/12/2019	120 DIAS	180.594,60	06/04/2020			00449051	178.978,80	107.019,80	107.019,80	107.019,80	CONCLUIDA
083	TP 003/2019 - O OBJETO DO CONTRATO JÁ FORA SENDO CONCLUÍDO, CONSTANDO NESTE MAPA PELO FATO DA EMPRESA AINDA TER PAGAMENTOS A RECEBER																			
TP 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS PAULO HENRIQUE DA SILVA (ED A E11+4,60), BAIANÓPOLIS, TRECHO DA CARLA ANTONIA E AVENIDA NOVA ITAPISSUMA, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	8942771/0	Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE	100.000,00	40.000,00	04.649.293/0001-58	CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA - ME	330/2020	04/09/2020	120 DIAS	877.460,83	17/09/2020								
083	TP001/2020 - CONTRATO 330/2020, DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, (AGUARDANDO ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO)																			
<b>TOTAL</b>																RS 1.258.963,57	RS 1.104.288,82	RS 1.188.748,50	RS 2.041.028,00	

*[Handwritten signature]*  
Nome: CPF: 057.491.000-00

*[Handwritten signature]*  
Nome: CPF: 057.491.000-00

*[Handwritten signature]*  
Nome: CPF: 057.491.000-00

Frederico Lucas S. Xavier  
Secretário de Obras e Infraestrutura  
Portaria N° 050749/2020

José Bezerra Tenório Filho  
Prefeito